Företagets namn och adress, logotyp

MÄTDONSPROTOKOLL
Mätdon, mätspjäll
Luftbehandlingsinstallation

Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt: YHB.57☐ YHC.57☐

Allmänna uppgifter

Fastighet:	Byggnad/del:	Upprättat/reviderat datum:
Aggregatsystem:	Del, plan m m:	Flödesenhet:
Datum och tidpunkt för injustering och kontroll:	Injustering och kontroll utförd av:	Ansvarigt företag (om annat än ovan):

Resultat

Mätdon/ spjäll nr	Betjänar	Placering	K-faktor	Projekterat flöde	Uppmätt flöde	Dimension	Inställning	Mättryck	Anmärkningar, avvikelser

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Mätmetod:	ID 3: Fasta flödesmätdon	Annan: