Företagets namn och adress, logotyp

PROTOKOLL
Injustering och kontroll av flöden i köldbärar- och värmebärarsystem

Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt YHB.55□ YHC.552□

Allmänna uppgifter

Projekt:	Systembeteckning:	Namn injusterare:	Datum för injustering:

Systemvätska Cirkulationspump Uppmätta tryckfall Mätinstrument

Typ av medium:	Driftform:	Sil/filter, kPa:	Annat:	Mätinstrument:
Medietemperatur vid injustering:	Börvärde/inställning, kPa:	Värmeväxlare, kPa:	Annat:	Kalibrerat, datum:
Konc av ev tillsatser:	Ärvärde/Uppmätt systemtryckfall:	Externt tryckfall, kPa:	Annat:	Flödesenhet:

Resultat

Objekt som betjänas	Ventil nr/mät-uttag nr	Dimen-sion	Ventil-inställ-ning	K_v-värde alt max-flöde	Differens-tryck ventil kPa	Flöde			Differens-tryck betjänat objekt kPa	Tillgängligt tryck kPa	Noteringar
						Projek-terat	Upp-mätt	Uppmätt/ projekterat %			

Avvikelser

Objekt som betjänas	Ventil nr/ mätuttag nr	Avvikelse	Orsak, åtgärd	Anmärkningar

Sammanfattning:

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsett ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpts.

Behörig undertecknare: ……