Företagets namn och adress, logotyp

PROTOKOLL
Kontroll av läckflöde
Luftbehandlingsinstallation

Krav i AMA VVS & Kyla 22 enligt YHB.57□

Allmänna uppgifter

Fastighet:	Byggnad/del:	Upprättat/reviderat datum:
Kontrollobjekt (system):	Del:	Kontrollens omfattning:
Datum och tidpunkt för kontroll:	Kontrollen utförd av:	Ansvarigt företag (om annat än ovan):
Krav på kontrollen anges i:	Krav på objektet anges i:	Krävd täthetsklass:
Tidigare kontroll av objektet:	Kontrollutrustning:	Mättryck: (om annat än +400 Pa)

Resultat

Pos	Objekt/del av systemet	Omslutnings-area, A m²	Stryp-bricka	Läckflöde q l/s	Läckfaktor A x q	Godkänt/ sign	Anmärkning
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Avvikelser

Pos	Objekt	Avvikelse	Orsak, åtgärd	Anmärkning

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Max läckfaktor l/s m² vid	400 Pa	200 Pa
Täthetsklass A	1,32	0,89
Täthetsklass B	0,44	0,29
Täthetsklass C	0,15	0,10
Täthetsklass D	0,05	0,03

Sammanfattning:

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsett ovan redovisade avvikelser
– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt
– visar att objekten uppfyller avtalade krav.
För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpts.

Behörig undertecknare: ……